

Timing

Lees voor

- 25/02/2019 Bespreking met HK, STAP, eigenaars **OK**
- 15/03/2019 Indiening bouwaanvraag **OK**
- Zoeken locatie HK **OK**
- 09/07/2019 Goedkeuring bouwvergunning **OK**
- 15/10/2019 Lastenboek opmaken **OK**
- 15/01/2020 Meetstaten opmaken **OK**
- 12/02/2020 Raming **OK**
- 20/02/2020 Goedkeuring aanbesteding gemeenteraad **OK**
- **03/2020 - 09/2020: Sloop door eigen diensten**
- 06/07/2020 Gunning aan P.I.C. bvba, Laarne **OK**
- 21/09/2020 Aanvang van de werken
- 01/11/2021 Opening